## **Checkliste zur Einstellung in das Betriebstagebuch** für einen Nassabscheider gem. Anlage 2 zu § 3 Abs. 6 der 42. BlmSchV vom 12. Juli 2017

## Maßnahmen vor Inbetriebnahme/Wiederinbetriebnahme

Checkliste				
Maßnahmen vor Inbetriebnahme/Wiederinbetriebnahme einer Anlage gemäß § 3 Absatz 6 der Verordnung über Verdunstungskühlanlagen, Kühltürme und Nassabscheider (42. BlmSchV)				
Anlagendaten:				
	Anlagen-ID		7	
	Standort der Anlage		_	
	Straße, Hausnummer		7	
	PLZ, Ort		1	
Betreiber der Anlage				
	Name			
	Straße, Hausnummer		7	
	PLZ, Ort		1	
	Ansprechpartner (Name)			
	Die Anlage darf erst in Betrieb genommen werden, wenn alle Punkte der Checkliste abgearbeitet sind.			
1.	. Verunreinigungen, Ablagerungen in der Anlage sowie ggf. Rückstände von Zusatzstoffen wurden entfernt.			
2.	. a) Die chemische und mikrobiologische Beschaffenheit des Zusatzwassers wurde bestimmt.			
	b) Die Anforderungen gemäß § 3 Abs. 5 der 42. BlmSchV werden eingehalten.			
3.	2. Zwischen dem Vorliegen der Ergebnisse der Zusatzwasseranalyse nach Punkt 2 und dem Beginn des Befüllens der Anlagen liegen nicht mehr als 7 Tage.			
	Die Punkte 2 und 3 entfallen, wenn das Zusatzwasser aus einer überwachungspflichtigen Trinkwasserversorgungsanlage stammt und eine aktuelle Netzanalyse vorliegt.			
4.	4. Eine Wasserbehandlung oder Wasseraufbereitung wurde, soweit installiert, entsprechend den Anforderungen an die Wasserqualität bei der Befüllung der Anlage in Betrieb genommen.			
5.	Die hygienerelevante Ausführung der Anlage wurde auf Übereinstimmung mit der Anlagenplanung überprüft, Abweichungen wurden korrigiert; die Anforderungen gemäß § 3 Abs. 2 bis 4 der 42. BlmSchV werden eingehalten.			
6.	Die Anlagendokumentation – einschließlich der Dokumentation von Änderungen – sind im Betriebstagebuch nachgewiesen.			
7.	7. Das Bedienpersonal wurde in den Betrieb der – geänderten – Anlage eingewiesen.			
8.	8. Die vom Hersteller der Anlage genannten Anforderungen an die Wasserqualität werden erfüllt.			
9.	Vorgenannte Einzelschritte wurden vor W	Vieder-/Inbetriebnahme durchgeführt.	1	
Die vorstehenden Maßnahmen wurden durchgeführt am				
	vom Betreiber			
vo	n einem Beauftragten			
	Name		7	
	Straße, Hausnummer		1	
	PLZ, Ort		1	
	Ansprechpartner (Name)		1	
Die	Die Anlage wurde in Betrieb genommen/wieder in Betrieb genommen am			
Die vollständig ausgefüllte Checkliste ist vom Betreiber – und soweit zutreffend vom Beauftragten – zu unterschreiben.				
L	Oct Deturn Historia halft Bereifte sterr			
	Ort, Datum, Unterschrift Beauftragter Ort, Datum, Unterschrift Betreiber			
	Die unterschriebene Checkliste ist in das Betriebstagebuch einzustellen.			